

Către: Ministerul Fondurilor Europene, Direcția Generală Programe Competitivitate
Nr. contract de finanțare: 5IM/057/25.08.2015
Cod SMIS: 57523

RAPORT TRIMESTRIAL DE PROGRES nr. 1

(perioada de referință 25 august 2015 – 25 noiembrie 2015)

Titlul proiectului: Extinderea capacității instalațiilor de producție a fungicidelor,
insecticidelor și erbicidelor sub formă lichidă

Program Operațional	Creșterea Competitivității Economice
Axa prioritară:	1 Un sistem inovativ și eco-eficient de producție
Operațiunea:	1 Sprijin pentru consolidarea și modernizarea sect. productiv prin investiții tangibile și intangibile

1. Numărul Raportului de Progres:	1
2. Perioada de referință:	25.08.2015 – 25.11.2015

3. Informații despre Beneficiar

Denumirea organizației:	S.C. ALCHIMEX S.A.
Adresa:	Str. Știrbei Vodă nr. 58, ap. 3, et. 2, sector 1, București
Contact	Tel./Fax: 021.310.84.84 Persoana de contact: Dan CRÎNGUȘ, Director de Investiții dan.crangus@alchimex.ro ; tel: 0723.154.541.
Cod fiscal	RO10336181

4. Detalii despre proiect

Număr de referință SMIS	57523
Denumirea proiectului	Extinderea capacității instalațiilor de producție a fungicidelor, insecticidelor și erbicidelor sub formă lichidă
Numărul Contractului de finanțare	5IM/057/25.08.2015
Locația geografică a proiectului: (regiunea, zona, localitatea)	3 Sud Muntenia, comuna Herești, jud. Giurgiu

5. Stadiul proiectului
<p>În trimestrul 1 al implementării proiectului s-au realizat următoarele:</p> <ol style="list-style-type: none"> Măsuri de informare și publicitate <ul style="list-style-type: none"> semnarea contractului de finanțare și demararea proiectului au fost anunțate pe prima pagină a site-ului www.alchimex.ro. demararea proiectului a fost publicată și în presa de profil pentru domeniul agricol, respectiv pe site-ul revistei lunare Sănătatea Plantelor (www.sanatateaplantelor.ro). s-a efectuat machetarea și lansarea în producție a autocolantelor pentru utilaje și echipamente. publicarea raportului de progres trimestrial pe site-ul www.alchimex.ro, la pagina dedicată

proiectului.

2. Lucrări de construcții

2.1. Hala de formulare și ambalare erbicide lichide

- elaborarea proiectului tehnic de arhitectură, rezistență, instalații electrice și sanitare.
- construcția halei de formulare și ambalare erbicide, constând în:
 - decopertarea și îndepărtarea stratului vegetal al terenului și pregătirea pentru fundare.
 - săparea gropilor pentru fundații și pregătirea armăturilor și cuzineților de fixare a stâlpilor.
 - turnarea fundațiilor și a grinzilor de beton între acestea.
 - montarea structurii metalice principale a clădirii și a riglelor și panelor pentru susținerea acoperișului și a închiderii, montarea structurii metalice de susținere a utilajelor, realizarea platformei industriale.
 - turnarea pardoselei de beton și finisarea acesteia.
 - montarea acoperișului și a închiderii perimetrare, montarea ferestrelor și a ușilor secționale de acces, realizarea lucrărilor de finisare.
 - aplicarea unui strat de vopsea epoxidică de culoare verde pentru protecția pardoselei.

2.2. Hala de formulare fungicide și insecticide lichide

- elaborarea proiectului tehnic de arhitectură, rezistență și instalații electrice.
- construcția halei de formulare fungicide și insecticide lichide, constând în:
 - săparea gropilor pentru fundații și pregătirea armăturilor și cuzineților de fixare a stâlpilor.
 - turnarea fundațiilor.
 - montarea structurii metalice principale a clădirii și a riglelor și panelor pentru susținerea acoperișului și a închiderii, montarea structurii metalice de susținere a utilajelor, realizarea platformei industriale.
 - montarea acoperișului și a închiderii perimetrare, montarea ferestrelor.
 - realizarea căii de comunicație între hala nouă și cea existentă.

3. Achiziții

Proiectul prevede achiziții directe și achiziții care se derulează prin procedura simplificată, cf. Ordinului MFE 1120/2013. Achizițiile directe sunt:

- pompe de recirculare – 4 buc, furnizate de S.C. NEPTUN S.R.L.
- pompe cu roți dințate – 4 buc, furnizate de S.C. NEPTUN S.R.L.
- omogenizatoare în flux – 2 buc, furnizate de ZHEJIANG L&B FLUID EQUIPMENT CO. LTD.

Aceste achiziții s-au făcut prin cerere de ofertă directă, negociere, transmiterea comenzii și plata avansului în baza facturii proforme. Fiind vorba despre utilaje simple, punerea în funcțiune va fi executată de personalul S.C. ALCHIMEX S.A., în urma căreia se va încheia un proces verbal de punere în funcțiune.

Achizițiile derulate prin procedura simplificată sunt:

Achiziție	Furnizor	Nr. contract
- moara orizontală cu perle, debit 1000 L/h – 1 buc	WILLY A. BACHOFEN AG MASCHINENFABRIK, ELVEȚIA	2/31.08.2015
- moara orizontală cu perle, debit 800 L/h –		

1 buc		
- chiller 145 kW cu vas de expansiune – 1 buc - chiller 110 kW cu vas de expansiune – 1 buc - vas tampon apă răcită – 2 buc - schimbător de căldură 79 kW – 1 buc - schimbător de căldură 62 kW – 1 buc	S.C. FALKOR S.R.L.	2.241/28.08.2015
- reactor cu manta și sistem de agitare ancoră – 4 buc	ZHEJIANG L&B FLUID EQUIPMENT CO. LTD., CHINA	1/31.08.2015
- nivelmetru cu radar și transmițător wireless – 4 buc - debitmetru Coriolis 1” – 2 buc - debitmetru magnetic 1” – 2 buc	S.C. EMERSON PROCESS MANAGEMENT ROMANIA S.R.L.	493/01.09.2015
- linie automată de ambalat – 1 buc	S.C. EFFY IMPORT EXPORT S.R.L.	229/14.09.2015

Vasele tampon și schimbătoarele de căldură sunt utilaje care se încadrează sub pragul de 15.000 euro, însă fac parte din instalațiile de răcire apă și au fost cuprinse în procedura de achiziție împreună cu chillerele.

Nivelmetrele cu radar și transmițător wireless, debitmetrele Coriolis și debitmetrele magnetice sunt aparate care împreună se încadrează la procedura simplificată. Achiziția acestora s-a făcut însă prin atribuirea directă a contractului, deoarece aceste echipamente servesc la măsurarea parametrilor de proces, respectiv a debitului, nivelului și volumului de produs sau de apă din proces. Nivelmetrele sunt dotate cu transmițătoare wireless care permit vizualizarea de la distanță a parametrilor măsurați, respectiv a nivelului și volumului de produs ce se află într-un anumit moment în reactoarele de omogenizare. Pentru aceasta, este necesară integrarea acestora în rețeaua existentă pe amplasamentul de producție, respectiv conectarea la gateway-ul central care furnizează informațiile operatorilor chimiști prin intermediul interfeței grafice, pe PC. Rețeaua existentă pe amplasamentul Alchimex este furnizată de firma Emerson Process Management Romania S.R.L. și este formată în prezent dintr-un Gateway GW1410 și nouă nivelmetre cu transmițătoarele aferente. Echipamentele comunică cu gateway-ul printr-un protocol Wireless HART, securizat, neputând fi integrate echipamente furnizate de alt producător.

Procedurile de achiziții s-au desfășurat după următoarele etape:

- elaborarea notei justificative privind determinarea valorii estimate
- redactarea specificațiilor tehnice
- publicarea anunțului de achiziție pe site-ul Ministerului, www.fonduri-ue.ro
- analiza ofertelor primite
- elaborarea notei justificative de atribuire
- semnarea contractului de furnizare
- publicarea câștigătorului pe site-ul Ministerului, www.fonduri-ue.ro
- derularea contractului de furnizare

S-a făcut recepția următoarelor utilaje și echipamente:

Nr.	Utilaj/echipament	Furnizor	Document recepție
1.	Moara orizontală cu perle KD280A – 1 buc	WILLY A. BACHOFEN AG MASCHINENFABRIK	CMR BA-2696361-BA-1/19.11.2015
2.	Moara orizontală cu perle KD190A – 1 buc		CMR BA-2674915-BA-1/23.10.2015
3.	Chiller Clint CHA/K/ST 524-P BT 145 kW cu vas de expansiune ELBI 50 L – 1 buc	S.C. FALKOR S.R.L.	P.V. de predare-primire nr. 4.242/30.09.2015
4.	Chiller Clint CHA/K/ST 393-P BT 110 kW cu vas de expansiune ELBI 50 L – 1 buc		
5.	Vas tampon apă răcită ELBI AR 500 – 2 buc		
6.	Schimbător de căldură SPX-APV SR2-MG-16E/1-39 79 kW – 1 buc		
7.	Schimbător de căldură SPX-APV SR2-MG-16E/1-33 62 kW – 1 buc		
8.	Nivelmetru cu radar seria 5400 – 4 buc	S.C. EMERSON PROCESS MANAGEMENT ROMANIA S.R.L.	CMR 59926/02.10.2015
9.	Transmițătoare wireless THUM – 4 buc		Notă de livrare 2686144/29.09.2015
10.	Debitmetru Coriolis 1” R100 + 1700 – 2 buc		Notă de livrare 2689114/05.10.2015
11.	Debitmetru magnetic seria 8700 1” – 2 buc		Notă de livrare 2700068/22.10.2015
12.	Pompă de recirculare Speroni 25/160A – 2 buc	S.C. NEPTUN S.A.	P.V. de recepție 537/08.10.2015
13.	Pompă de recirculare Speroni 25/180A – 2 buc		
14.	Pompă cu roți dințate MBM150/CV – 4 buc		
15.	Linie automată de ambalare produse erbicide la canistre 20 L – 1 buc	S.C. EFFY IMPORT-EXPORT S.R.L.	Aviz de însoțire a mărfii 8241124/04.11.2015

- s-a solicitat către AM POSCCE, prin notificarea nr. 1 pentru modificarea contractului, nr. 513/16.09.2015 și înregistrată la AM POSCCE cu nr. 43028, redistribuirea valorilor eligibile aferente fiecărui element de cost eligibil în cadrul singurei categorii de cheltuieli eligibile „Cheltuieli pentru achiziționarea de utilaje, echipamente”, modificare care nu presupune modificarea valorilor totale ale proiectului, indicate la Art.3 al contractului de finanțare (valoare totală a proiectului, valoare totală eligibilă, asistență financiară nerambursabilă, cofinanțarea eligibilă a beneficiarului, valoarea ne-eligibilă a proiectului). Notificarea a fost aprobată prin adresa nr. 22276/06.10.2015.

5.0 Măsurile corective:

Raportul include recomandările primite anterior de la Autoritatea de Management?

Da

Nu

* Se vor include și recomandările făcute de echipele de control, din cadrul SMFC, ca urmare a vizitelor la fața locului, care vizează progresul fizic al proiectului

Dacă da, vă rugăm explicați măsurile corective implementate:

.....

* Se va detalia și stadiul de implementare a recomandărilor făcute de echipele de control din cadrul SMFC, ca urmare a vizitelor la fața locului, care vizează progresul fizic al proiectului

5.1. Descrierea stadiului de implementare a proiectului în conformitate cu calendarul activităților prevăzut în Contractul de finanțare:

Activitatea Nr.	Activitățile <u>planificate</u> pentru perioada de raportare	Data de începere a activității planificate	Data finală a activității planificate
Activitatea 1	1. Achiziția de utilaje și echipamente (activitate eligibilă)	Februarie 2015	Iulie 2015
	1.1. Elaborarea caietelor de sarcini	Februarie 2015	Martie 2015
	1.2. Desfășurarea procedurii de achiziție și desemnarea furnizorilor	Martie 2015	Aprilie 2015
	1.3. Derularea contractelor de achiziții	Aprilie 2015	Iulie 2015
Activitatea 2	2. Lucrări de amenajare a spațiilor de producție (activitate ne-eligibilă)	Martie 2015	Septembrie 2015
	2.1. Elaborarea proiectelor pentru cele două obiective: extinderea actualei hale de producție fungicide / insecticide și construirea halei noi de producție erbicide.	Martie 2015	Aprilie 2015
	2.2. Obținerea autorizațiilor de construire	Aprilie 2015	Mai 2015
	2.3. Execuția lucrărilor de construcții	Mai 2015	August 2015

Graficul actualizat al activităților planificate aferente perioadei de raportare:

Activitatea Nr.	Activitățile <u>planificate</u> pentru perioada de raportare	Data de începere a activității planificate	Data finală a activității planificate
Activitatea 1	1. Achiziția de utilaje și echipamente (activitate	August 2015	Noiembrie 2015

	eligibilă)		
	1.1. Elaborarea caietelor de sarcini	August 2015	August 2015
	1.2. Desfășurarea procedurii de achiziție și desemnarea furnizorilor	August 2015	Septembrie 2015
	1.3. Derularea contractelor de achiziții	August 2015	Noiembrie 2015
Activitatea 2	2. Lucrări de amenajare a spațiilor de producție (activitate ne-eligibilă)	Aprilie 2015	Octombrie 2015
	2.1. Elaborarea proiectelor pentru cele două obiective: extinderea actualei hale de producție fungicide / insecticide și construirea halei noi de producție erbicide.	Aprilie 2015	August 2015
	2.2. Obținerea autorizațiilor de construire	Mai 2015	August 2015
	2.3. Execuția lucrărilor de construcții	Iulie 2015	Noiembrie 2015

Graficul activităților desfășurate în perioada de raportare:

Nr. Activitate	Activitati <u>desfasurate</u> in timpul perioadei de raportare	Data de începere a activității desfasurate	Data finală a activității desfasurate
Activitatea 1	1. Achiziția de utilaje și echipamente (activitate eligibilă)	August 2015	Decembrie 2015
	1.1. Elaborarea caietelor de sarcini	August 2015	August 2015
	1.2. Desfășurarea procedurii de achiziție și desemnarea furnizorilor	August 2015	Septembrie 2015
	1.3. Derularea contractelor de achiziții	August 2015	Noiembrie 2015
Activitatea 2	2. Lucrări de amenajare a spațiilor de producție (activitate ne-eligibilă)	Aprilie 2015	Octombrie 2015
	2.1. Elaborarea proiectelor pentru cele două obiective: extinderea actualei hale de producție fungicide / insecticide și construirea halei noi de producție erbicide.	Aprilie 2015	August 2015

	2.2. Obținerea autorizațiilor de construire	Mai 2015	August 2015
	2.3. Execuția lucrărilor de construcții	Iulie 2015	Noiembrie 2015
Activitatea 3	3. Instalarea utilajelor și echipamentelor (activitate ne-eligibilă)	Octombrie 2015	Decembrie 2015
	3.1. Amplasarea utilajelor și echipamentelor	Octombrie 2015	Noiembrie 2015

5.2. Rezultatele obținute până în prezent (de introdus contractele de achizitii semnate cu furnizorii):

1. Rezultat (Obiectul contractului)	2. Date de identificare Contract de achizitie / Valoare (lei)	3. Nr. de contracte semnate în perioada de raportare	4. Nr. contracte semnate pana in prezent (cumulat de la semnarea Contractului de finantare)
Instalații de răcire apă – 2 buc	2.241/28.08.2015 / 142.109,09 lei (31.629,00 euro)	1	1
Reactoare cu manta și sistem de agitare tip ancoră	1/31.08.2015 / 159.950,86 lei (41.034,40 usd)	1	1
Mori orizontale cu perle – 2 buc KD280A + KD190A	2/31.08.2015 / 1.583.792,42 lei (357.000,00 euro)	1	1
Echipamente de măsură și control	493/01.09.2015 / 94.166,83 lei (21.220,00 euro)	1	1
Linie automată de ambalare produse erbicide la canistre 20 L – 1 buc	229/14.09.2015 / 137.454,00 lei (31.000,00 euro)	1	1

5.3. Aspecte legate de mediu (asa cum au fost descrise in Cererea de finantare)

Activitatea 1. Achiziția de utilaje și echipamente	Activitatea 2. Lucrări de amenajare a spațiilor de producție	Activitatea 3. Instalarea utilajelor și echipamentelor
Au fost luate toate măsurile necesare pentru păstrarea unui mediu curat: - deșeurile provenite de la materialele de ambalare ale utilajelor	Deșeurile provenite de la materialele de construcție și cele rezultate în urma lucrărilor de construcție și amenajare au fost eliminate în conformitate cu	Deșeurile provenite de la materialele folosite la instalarea utilajelor au fost eliminate în conformitate cu legislația națională în vigoare.

sau echipamentelor achiziționate au fost depozitate selectiv în containere dedicate tipurilor de material	legislația națională în vigoare.	
---	----------------------------------	--

5.4. Aspecte privind egalitatea de șanse (respectarea principiului în atribuirea contractului de achiziție; precum și informații cf. Cererii de finanțare)

În ceea ce privește aplicarea principiului egalității de șanse pentru încheierea contractelor de achiziție s-au avut în vedere:

1. *Nediscriminare și tratament egal.* S-au avut în vedere asigurarea condițiilor de manifestare a concurenței reale, prin stabilirea și aplicarea pe parcursul procedurii de atribuire, de reguli, cerințe și criterii identice pentru toți operatorii economici.

2. *Recunoașterea reciprocă.* S-a avut în vedere acceptarea produselor, serviciilor, lucrărilor oferite în mod legal pe piața Uniunii Europene, a diplomelor, certificatelor, a altor documente emise de autoritățile componente din alte state, precum și a specificațiilor tehnice echivalente cu cele solicitate la nivel național.

3. *Transparența.* Reprezentanții ofertanților au fost informați despre procedura de atribuire, documentația de atribuire, oportunitatea de participare la achiziție și la desemnarea rezultatului procedurii.

4. *Proportionalitate.* Asigurarea corelației între necesitatea beneficiarului, obiectul contractului și cerințele solicitate a fi îndeplinite.

5. *Eficiența utilizării fondurilor publice* reprezintă aplicarea procedurilor de atribuire competiționale și utilizarea de criterii care să reflecte avantajele de natură economică ale ofertelor în vederea obținerii raportului optim între calitate și pret.

6. *Asumarea răspunderii.* S-a urmărit determinarea clară a sarcinilor și responsabilităților persoanelor implicate în procesul de achiziție, asigurarea profesionalismului, imparțialității și independenței.

5.5. Problemele identificate la nivelul proiectului (referitoare la procedura de achiziție, livrarea de echipamente etc.)

Activitatea Nr.	Descrierea problemelor	Soluția/ propunere	Condiții
-	-	-	-

5.6 Modificări identificate pe parcursul implementării proiectului, comparativ cu ceea ce s-a stabilit în Contractul de finanțare

5.6.1. Modificări solicitate (condiționate de aprobarea AM; Notificări privind specificațiile tehnice, modificarea calendarului de implementare, graficului de rambursare etc.)

Tipul modificării	Descrierea modificării	Motivația
Notificare privind modificarea bugetului de achiziție	S-a solicitat către AM POSCCE, prin notificarea nr. 1 pentru modificarea contractului, nr. 513/16.09.2015 și înregistrată la AM POSCCE cu nr. 43028, redistribuirea valorilor eligibile aferente fiecărui element de cost eligibil în cadrul singurei categorii de cheltuieli eligibile „ Cheltuieli pentru	Pentru 10 din cele 12 elemente de cost eligibile, la adjudecarea contractelor de furnizare, s-au realizat economii, prin negocierea ofertelor corespunzătoare achizițiilor directe, respectiv prin obținerea unor oferte mai avantajoase din punct de vedere al

	<p>achiziționarea de utilaje, echipamente”, modificare care nu presupune modificarea valorilor totale ale proiectului, indicate la Art.3 al contractului de finanțare (valoare totală a proiectului, valoare totală eligibilă, asistență financiară nerambursabilă, cofinanțarea eligibilă a beneficiarului, valoarea ne-eligibilă a proiectului). Notificarea a fost aprobată prin adresa nr. 22276/06.10.2015.</p>	<p>prețului în cadrul procedurii de achiziție simplificate.</p> <p>1. Pentru un element de cost Linie automată de ambalare la 20 de litri – poz. 15 din buget , valoarea contractului adjudecat (în euro) este mai mare decât valoarea inițial estimată în buget. .</p> <p>2. Pentru un element de cost, “Achiziție omogenizatoare în flux” – poz. 11 din buget, deși prețul contractat (în USD) este mai mic decât cel estimat datorită negocierii cu furnizorul, valoarea achiziției în lei este mai mare decât valoarea inițial estimată în buget din cauza diferenței de curs valutar între momentul redactării cererii de finanțare (1 USD = 3,25 RON) și momentul achiziției (1 USD = 4,00 RON).</p>
--	---	---

5.7. Specificații stadiul achizițiilor conform calendarului stabilit în Contractul de finanțare / Notificari ulterioare semnării CF

Nr. contract	Obiectul contractului	Valoare contract (Lei)	Procedura de achiziție publică aplicată	Data estimată pentru începerea procedurii	Data estimată pentru finalizarea procedurii	Stadiul achiziției publice
2.241/28.08.2015	Instalații de răcire apă – 2 buc	142.109,09 lei (31.629,00 euro)	Achiziție simplificată cf. Ordin 1120/2013	August 2015	August 2015	Finalizată
1/31.08.2015	Reactoare cu manta și sistem de agitare tip ancoră	159.950,86 lei (41.034,40 usd)	Achiziție simplificată cf. Ordin 1120/2013	August 2015	August 2015	Finalizată
2/31.08.2015	Mori orizontale cu perle – 2 buc KD280A + KD190A	1.583.792,42 lei (357.000,00 euro)	Achiziție simplificată cf. Ordin 1120/2013	August 2015	August 2015	Finalizată
493/01.09.2015	Echipamente de măsură și control	94.166,83 lei (21.220,00 euro)	Achiziție simplificată cf. Ordin 1120/2013	August 2015	August 2015	Finalizată
229/14.09.2015	Linie automată de ambalare produse erbicide la canistre 20 L – 1 buc	137.454,00 lei (31.000,00 euro)	Achiziție simplificată cf. Ordin 1120/2013	August 2015	Septembrie 2015	Finalizată

Comandă nr.16/03.09.2015	Pompă de recirculare – 4 buc	5.643,76 lei (1.256,00 euro)	Achiziție directă cf. Ordinul 1120/2013	Septembrie 2015	Septembrie 2015	Finalizată
Comandă nr.16/03.09.2015	Pompă cu roți dințate – 4 buc	23.760,36 lei (5.372,00 euro)	Achiziție directă cf. Ordinul 1120/2013	Septembrie 2015	Septembrie 2015	Finalizată
Comandă nr.13/27.08.2015	Omogenizator în flux	36.251,12 lei (9.300,00 usd)	Achiziție directă cf. Ordinul 1120/2013	August 2015	August 2015	Finalizată

6. Indicatori:

Indicatori de proiect conform Contractului de finantare:

Indicator (1)	Valoarea indicatorului stabilită în contract		Valoarea indicatorului obținută în perioada de referință		Valoarea indicatorului obținută până în prezent	
	UM (2)	Cantitate (3)	UM (4)	Cantitate (5)	UM (6)	Cantitate (7)
Active tangibile/intangibile achiziționate prin proiect – puse în funcțiune	buc	31	buc	25	buc	25
Suprafața de producție modernizată / construită prin proiect	m ²	-	m ²	449	m ²	449

7. Proiectul a generat venituri în timpul perioadei de raportare?

Da

Nu

Dacă da, vă rugăm detaliați:

.....

8. Planul de lucru. Completați cu Activitățile desfășurate / previzionate și rezultatele previzionate pentru următoarea perioadă de raportare.

Nr. crt.	Activitățile desfășurate în perioada de raportare (data de începere și de finalizare)	Activitățile preconizate a fi desfășurate în următoarea perioadă de raportare (data de începere și de finalizare) conform Contractului de finantare	Rezultate previzionate
1.	Achiziția de utilaje și echipamente (activitate eligibilă)		
	1.1. Elaborarea caietelor de sarcini 01.08.2015 – 10.08.2015		
	1.2. Desfășurarea procedurii de achiziție și desemnarea furnizorilor		

	11.08.2015 – 16.09.2015		
	1.3. Derularea contractelor de achiziții 31.08.2015 – 25.11.2015		
2.	Lucrări de amenajare a spațiilor de producție (activitate ne-eligibilă)		
	2.1. Elaborarea proiectelor pentru cele două obiective: extinderea actualei hale de producție fungicide / insecticide și construirea hali noi de producție erbicide. 01.04.2015 – 10.08.2015		
	2.2. Obținerea autorizațiilor de construire 15.05.2015 – 27.08.2015		
	2.3. Execuția lucrărilor de construcții 06.07.2015 – 25.11.2015		
		2.4. Recepția lucrărilor de construcții 14.12.2015 – 18.12.2015	Obținerea proceselor verbale de recepție finală a construcțiilor
3.	Instalarea utilajelor și echipamentelor (activitate ne-eligibilă)		
	3.1. Amplasarea utilajelor și echipamentelor 01.11.2015 – 07.12.2015		Punerea pe poziție a utilajelor și echipamentelor conform schemei tehnologice
	3.2. Realizarea traseelor de conducte 08.12.2015 – 11.12.2015		Interconectarea echipamentelor industriale în fluxul tehnologic.
	3.3. Racordarea utilajelor la rețelele de utilități 08.12.2015 – 14.12.2015		Alimentarea utilajelor și echipamentelor cu curent electric, apă răcită etc. conform schemei tehnologice
4.	Instruirea personalului (activitate ne-eligibilă)		
	4.1. Instruirea personalului cu privire la modul de funcționare și modul de operare a utilajelor și măsuri de siguranță și protecția muncii 15.12.2015 – 18.12.2015		Insușirea de către operatori a cunoștințelor legate de procesul industrial, funcționarea în siguranță a utilajelor și măsurile specifice de protecția muncii;
	4.2. Instruirea personalului cu privire la intervenții în situații de urgență 15.12.2015 – 18.12.2015		Insușirea de către operatori a măsurilor de intervenție în situații de urgență.
5.	Revizuirea autorizației de mediu prin includerea noilor obiective (activitate		

		ne-eligibilă)	
		5.1. Intocmirea documentației necesare revizuirii autorizației de mediu (Memoriu tehnic, Fișa de prezentare și declarație) 03.01.2016 – 15.01.2016	Conformarea față de legislația de mediu în vigoare
		5.2. Obținerea tuturor acordurilor și avizelor preliminare necesare obținerii autorizației de mediu 18.01.2016 – 25.01.2016	Conformarea față de legislația de mediu în vigoare
		5.3. Obținerea autorizației de mediu revizuită 25.01.2016 – 01.02.2016	Autorizația de mediu
6.		Obținerea autorizației PSI pentru noile obiective de producție (activitate ne-eligibilă)	
		6.1. Intocmirea documentației necesare obținerii autorizației PSI 01.12.2015 – 08.01.2016	Conformarea față de legislația în vigoare referitoare la funcționarea în siguranță a instalațiilor industriale
		6.2. Integrarea noilor obiective în planurile existente de intervenție în situații de urgență 01.12.2015 – 08.01.2016	Conformarea față de legislația în vigoare referitoare la funcționarea în siguranță a instalațiilor industriale
		6.3. Obținerea autorizației PSI 11.01.2016 – 22.01.2016	Autorizația PSI
7.		Punerea în funcțiune a liniilor de producție (activitate ne-eligibilă)	
		7.1. Efectuarea probelor tehnologice pe fiecare linie de producție 15.12.2015 – 18.12.2015	Verificarea parametrilor funcționali ai echipamentelor industriale și interconexiunilor dintre acestea și efectuarea probelor de etanșitate cu apă.
		7.2. Efectuarea „sarjei zero” pe fiecare linie de producție 21.12.2015 – 24.12.2015	Verificarea performanțelor liniilor de formare: productivitatea, finețea măcinării, încadrarea în consumurile energetice preliminate.

9. Parti fizice distincte: Trebuie completat numai in cazul rapoartelor de progres atasate la cererea de rambursare, pentru proiectele monitorizate prin parti fizice distincte

Indicator	Valoarea indicatorului stabilită în contract		Valoarea indicatorului obținută de la ultima cerere de plată		Valoarea obținută până în prezent		% 8= (7)/(5)*100
	Cantitate (2)	Suma (Lei)(3)	Cantitate (4)	Suma (Lei) (5)	Cantitate (6)	Suma (Lei) (7)	
Parte fizica 1							
Parte fizica n							
Total							

Notă: Pentru Contractele de lucrări, Beneficiarul va anexa Raportul de Progres, declarația șefului de lucrări (Arhitect sau Inginer) care vor respecta specificațiile din tabelul de mai sus.

Întocmit de:

Data:

Dan Crînguș
Director de Investiții

04.12.2015

Reprezentant legal
Claudiu Crînguș